Działania w okresie międzysesyjnym – stan na 29.10.2026 r.

1. W Ołoboku trwają roboty budowlane związane z realizacją zadania pn. **„Rozbudowa oraz przebudowa budynku Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Powstania Warszawskiego i sali gimnastycznej w Ołoboku – etap I i II”.**
   Wykonawcą inwestycji jest firma **AMS-BUD Michał Sobierajski z Zielonej Góry**. Wartość realizowanego zadania wynosi **4 275 469,19 zł**.
   Prace postępują zgodnie z kolejnymi etapami realizacji inwestycji. Obecnie prowadzone są roboty związane ze wznoszeniem nowej części budynku oraz klatki schodowej. Wykonawca realizuje kolejne elementy konstrukcyjne, a w miniony poniedziałek wykonano betonowanie stropów. Obecnie przygotowuje się do wznoszenia kolejnej kondygnacji.

2. Na boisku sportowym w Pałcku trwają roboty budowlane związane z realizacją zadania polegającego „Przebudowie boiska sportowego w m. Pałck”. Wykonawca prowadzi obecnie prace związane z ponownym rozplantowaniem ziemi na płycie boiska i przygotowaniem terenu pod wykonanie nowej nawierzchni trawiastej.
   W ciągu najbliższych trzech tygodni prace związane z realizacją inwestycji powinny zostać zakończone.
   Wykonawcą inwestycji jest firma **CHOJNACCY Sp. z o.o. z Wrocławia**. Wartość zadania wynosi **649.619,58 zł,** w tym dofinansowanie w wysokości **360.000,00 zł** w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Sportowej w województwach – edycja 2026. W dniu 20.10.2026 r. Gmina wystąpiła do Województwa Lubuskiego o uruchomienie dotacji, która znalazła się na koncie projektu w dniu 23.10.2026 r. Obecnie czekamy na zakończenie zadania oraz wystawienie faktury, co pozwoli rozliczyć projekt.

3. W miejscowości Łąkie dobiega końca realizacja zadania pn. **„Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Łąkie (etap II)”.** Wykonawcą inwestycji jest firma **SID-BUD Maciej Sidorowicz** z Węgrzynic. Wartość umowy wynosi **899.922,12 zł** w tym dofinansowanie w wysokości **459.456,00** zł ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
   Obecnie wykonawca realizuje końcowe prace związane z przebudową dróg. Do końca bieżącego tygodnia planowane jest ułożenie nawierzchni, natomiast w przyszłym tygodniu przewidziano wykonanie prac wykończeniowych. Umowny termin zakończenia zadania przypada na 18 listopada 2026 r.

4. W ramach zadania pn. **„Przebudowa budynku gospodarczo-magazynowego w miejscowości Skąpe”,** realizowanego w ramach projektu „Projekt budowlany i modernizacja budynku przeznaczonego na magazyn OL i OC”, rozpoczęły się roboty budowlane.
   Wykonawcą inwestycji jest firma **RENAGO Grzegorz Szkubiel ze Świebodzina**. Dotychczas usunięto azbest z sufitu, wykonano sufit podwieszany wraz z instalacją elektryczną oraz zamontowano okna. Obecnie prowadzone są prace związane z przygotowaniem i wyrównywaniem powierzchni ścian przed malowaniem.
   Wartość umowy wynosi **788.718,32 zł brutto**, w tym koszty kwalifikowalne w wysokości **516.696,55** zł oraz koszty niekwalifikowalne w wysokości 272.021,77 zł. Termin zakończenia robót 10.12.2026 r. Zadanie jest realizowane w ramach „Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025–2026”.

5. W dniu 23.10.2026 r. nastąpił odbiór końcowy prac związanych z budową mikroinstalacji fotowoltaicznej na budynku gospodarczym Urzędu Gminy Skąpe oraz zamontowania magazynu energii. Zadanie zrealizowane zostało w ramach projektu pn. „**Budowa instalacji wytwarzania energii elektrycznej na potrzeby obiektów użyteczności publicznej w Gminie Skąpe**”,

współfinansowanego ze środków EFRR w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027. Całkowita wartość projektu zamknęła się kwotą **106.285,67 zł,** z czego **87.606,33 zł** stanowi dofinansowanie. Dzięki realizacji projektu osiągnęliśmy dodatkową zdolność wytwarzania energii odnawialnej o wartości 0,02065 MW.

6. W dniu 27 października 2026 r. Gmina Skąpe otrzymała opracowaną przez firmę M-TRAKT Mateusz Mokwiński z Zielonej Góry koncepcję zadania pn. **„Budowa drogi dla rowerów na odcinku Łąkie–Ołobok".** Opracowanie koncepcji stanowi niezbędny etap przygotowania inwestycji i umożliwia rozpoczęcie procedury wyboru wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W związku z tym w najbliższych dniach przygotowane zostaną dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania zakupowego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedmiotowego zadania.

7. W wyniku rozstrzygniętego postępowania przetargowego na realizację zadania pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na 5 obiektach na terenie Gminy Skąpe", podzielonego na 5 części, zawarto umowy na wykonanie poszczególnych instalacji fotowoltaicznych.
   W dniu 10.08.2026r. została zawarta umowa z OZEnergia Sp. z o.o., Kiełpin 24A, 66-006 Zielona Góra na realizację zadania pn. „**Mikroinstalacja fotowoltaiczna o mocy minimalnej 15,6 kWp – przepompownia w Skąpem".** Wartość umowy wynosi **40.713,00 zł.** Roboty zostały zakończone, a odbiór zadania odbył się 23 października 2026 r.
   Pozostałe cztery zadania dotyczące wykonania instalacji fotowoltaicznych są w trakcie realizacji.

8. W miejscowości Podła Góra zakończono realizację zadania pn. „**Przebudowa drogi powiatowej nr 1158F w m. Podła Góra".**
   Inwestorem zadania był Powiat Świebodziński, natomiast Gmina Skąpe udzieliła pomocy finansowej na ten cel kwotę w wysokości **146 003,04 zł**. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł **659.000,29 zł**, w tym dofinansowanie udzielone przez Nadleśnictwo Sulechów w wysokości **366.994,21 zł**. Wykonawcą robót była firma SID-BUD Maciej Sidorowicz z Węgrzynic.
   Oficjalny odbiór inwestycji połączony z otwarciem drogi zaplanowano na **6 listopada 2026 r.**

9. W dniu 28 sierpnia 2026 r. została zawarta umowa pomiędzy Powiatem Świebodzińskim a Gminą Skąpe dotycząca dofinansowania ze środków PFRON zadania pn. **„Budowa platformy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych wraz z wykonaniem otworu drzwiowego w budynku Urzędu Gminy Skąpe".** Zadanie realizowane jest w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III", obszar B.
   Obecnie przygotowywana jest dokumentacja niezbędna do przeprowadzenia postępowania zakupowego i wyłonienia wykonawcy robót.
   Przewidywany termin zakończenia zadania to koniec kwietnia 2027 r. Wynika to m.in. z czasu oczekiwania na dostawę platformy, który wynosi około 12 tygodni od złożenia zamówienia.

10. W dniu 29.10.2026 r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. **„Sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy na terenie Gminy Skąpe."**
    Na dzień 06.11.2026 r. zaplanowano otwarcie ofert.

11. W dniu 29.10.2026r. wysłano zaproszenia do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zadania pn**. „Przebudowa ul. Jodłowej w miejscowości Niesulice".** Termin składania ofert wyznaczono na dzień 02.11.2026r. do godz. 09.00. Termin realizacji umowy przewidziano do 26.02.2026r.

12. W dniu 29.10.2026r. wysłano zaproszenia do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zadania pn**. „Budowa świetlicy w miejscowości Międzylesie”.** Termin składania ofert wyznaczono na dzień 02.11.2026r. do godz. 09.00.
    Dokumentacja projektowa została podzielona na dwa etapy realizacji:
    1) Etap I – opracowanie koncepcji projektowej z terminem realizacji do dnia 15 grudnia 2026 r.
    2) Etap II – opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę z terminem realizacji do dnia 30 czerwca 2027 r.

    Podział na etapy umożliwi odrębne rozliczenie poszczególnych części zamówienia – po wykonaniu i odbiorze koncepcji projektowej oraz po zakończeniu całości dokumentacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.
    Finansowanie obu etapów, tj. Etapu I i Etapu II zostanie pokryte ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Międzylesie.